


CNX

Wassermanagement System



INBETRIEBNAHME-ANFORDERUNG

Conti Sanitärarmaturen GmbH | Hauptstraße 98 | 35435 Wettenberg
Tel: +49-641-98221-0 | Fax: +49-641-98221-50
e-Mail: info@conti.plus | Web: www.conti.plus

**Sehr geehrte Damen und Herren,
gemäß Auftragsvergabe nehmen wir Ihr Wassermanagementsystem in Betrieb.
Berücksichtigen Sie bitte eine Vorlaufzeit von 14 Tagen nach Eingang dieser
Anforderung.**

Anlagen dieser Vereinbarung:

- Grundrissplan der Dusch- und Waschräume bzw. Toiletten mit Anzahl der jeweilig verwendeten CNX-Konverter und Armaturen
- Checkliste zur Fertigmeldung der Anlage

INBETRIEBNAHMEANFORDERUNG

Standort der Anlage _____

Projekt-/ Auftragsnummer _____

Ansprechpartner (Tel) _____

Großhändler (Tel) _____

	Adresse Sanitärfirma	Adresse Elektrofirma	Adresse Planungsbüro
Firma	_____	_____	_____
Straße	_____	_____	_____
PLZ/Ort	_____	_____	_____
Telefon	_____	_____	_____
e-Mail	_____	_____	_____
Kontakt	_____	_____	_____

VORHANDENE ANLAGENTEILE UND ARMATUREN

Menge	Artikelnummer	Bezeichnung

1. WICHTIG

Die Checkpunkte gemäß beiliegender Fertigmeldung müssen bekannt und erfüllt sein, damit die Systemprogrammierung und ein Probelauf der Anlage einschließlich einer Thermischen Desinfektion vorgenommen werden kann.

Bei unvollständiger Vorbereitung wird der Ortstermin abgebrochen und gemäß unserer Kundendienstsätze nach entstandenem Aufwand berechnet. Durch zusätzliche Kundendienste entstehen Folgekosten.

Unverhältnismäßig hohe Wartezeiten und Mehrarbeiten außerhalb des Leistungsumfangs werden ebenfalls nach den Leistungssätzen von Conti Sanitärarmaturen GmbH in Rechnung gestellt

Verbindlicher Bestandteil dieser Vereinbarung ist die vollständig ausgefüllte Fertigmeldung. Probleme beim Anschluss sind im Vorfeld der Programmierung zu klären. Wir helfen gerne telefonisch weiter.

2. LEISTUNGSUMFANG ZUR INBETRIEBNAHME

Leistungen für die Inbetriebnahme:

- Bestandsaufnahme und Besichtigung der Anlage
- Einstellung des Systems gemäß Kundenvorgabe und örtlichen Gegebenheiten
- Konfiguration des Netzwerkadapters zur vorhandenen LAN-Umgebung des Betreibers
- Probelauf und Funktionstest nach Einstellung und Inbetriebnahme der Anlage
- Erstellung eines Inbetriebnahme-Protokolls mit Festhalten der wichtigsten Grundeinstellungen

Kostenpflichtige Zusatzleistungen:

- Einweisung des Personals in Bedienung, Funktion und Wartung (kostenpflichtig)
- Elektroanschlüsse und Verdrahtungsarbeiten (kostenpflichtig)

Zu den Leistungen der Inbetriebnahme gehören NICHT:

- Beseitigung von eingespülten Verunreinigungen
- Kontrolle und Einstellung der Temperaturen an den Thermostatbatterien
- Einregulierung (hydraulischer Abgleich) von Zirkulationssystemen
- Korrektur von falsch eingebauten Systemkomponenten
- Fehlersuche und Behebung von elektrischen Klemmfehlern.

3. BETEILIGTE PERSONEN

- Auftragspartner
- MSR-Techniker (bei Anbindung in Gebäudeleittechnik)
- Betreiber (Haustechniker, Wartungspersonal - wenn Einweisung erfolgen soll)
- zuständiger Fachplaner (falls gewünscht)

4. FERTIGSTELLUNG DER CNX-ANLAGE (VERBINDLICHER CHECK)

Bauliche Fertigstellung

- Alle gelieferten Komponenten sind zum Termin betriebsfertig installiert ja nein
- die Funktionen (Wasserlauf, Auslauftemperatur) sind getestet. ja nein
- Leitungsspülung gemäß DIN1988 erfolgt ja nein
- Baufertigstellung ist erfolgt, dass Ausspülung über alle Duschen möglich. ja nein

Die Trinkwassererwärmungsanlage liefert Wasser an ALLE Teilnehmer

- in Thermospülungs-fähiger Temperatur (75-80 °C) ja nein
- in ausreichender Menge ja nein
- mit ausreichendem Druck ja nein

CNX-Converter sind erreichbar und via Tablet ansteuerbar

- Skizze / Grundriss der Installation liegt vor ja nein
- CNX-Konverter sind gemäß Plan eingebaut ja nein
- externer LAN-Zugriff ist möglich ja nein
- W-LAN-Zugriff ist möglich ja nein

Allgemeine Hinweise

- Es ist bekannt, dass die angeschlossenen Entnahmestellen wg. Verbrühungs-
gefahr am Tage der Systemprogrammierung nicht zur Verfügung stehen ja nein
- Es ist bekannt, dass es infolge von falsch oder unsachgemäß verlegten Lei-
tungen sowie laienhafter Bauausführung zu Systemfehlern kommen kann,
die Conti nicht zu vertreten hat. Gewährleistungsansprüche und Haftungs-
übernahme sind in diesem Falle seitens Conti ausgeschlossen. ja nein
- Es wird versichert, dass der oben benannte Elektrofachbetrieb sämtliche
Elektro- und Verdrahtungsarbeiten in Kenntnis der fachlichen Vorschriften
durchgeführt hat. Fehlerhafte und unsachgemäße Elektroinstallation stellt im
Nassbereich eine Gefahr für Leib und Leben dar. ja nein

Wir wünschen eine Wartung der Anlage in folgendem Turnus: _____ ja nein

Hiermit beauftragen wir die Systemprogrammierung des CNX-Systems gemäß angebotener Pauschale. Wir sichern die Übernahme von Mehrkosten für folgende Fälle zu:

- für anfallende Arbeiten, die nicht im angebotenen Leistungsangebot von Conti gehören,
- für zusätzliche Einsätze und Leerfahrten aufgrund falscher oder unvollständiger Angaben,
- für Anreisen bei nicht betriebsbereiter Anlage,
- anderweitige Gründe, die Conti Sanitärarmaturen GmbH nicht zu vertreten hat.

Die Abrechnung erfolgt, sofern nicht anders vereinbart, durch Ihren Großhandel.

Datum:

Unterschrift:

Name des Unterzeichners in Blockschrift: